



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Похвистнево  
Самарской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04.04.2016 № 497

**Об итогах реализации за 2015 год муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области» на 2013 -2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 27.05.2013 №718**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2015 год муниципальной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области " на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 27.05.2013 №718, Администрация городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Принять к сведению итоги реализации за 2015 год муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 27.05.2013 № 718 (приложения №№1,2).

Глава городского округа

С.П. Попов

**Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий муниципальной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области" на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 27.05.2013 № 718 за 2015 год**

№ строки по программе	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования (К1)	ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий (К3)
		План	Факт			План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель 1. Формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан								
Задача 1. Комплексное освоение и развитие территорий для строительства, в первую очередь малоэтажного жилья.								
3	Строительство автодорог общего пользования в новых микрорайонах строительства индивидуальных жилых домов, микрорайон «Южный»	2744,029 ✓	2744,029 ✓	100	км	0,43	0,43	100
5	Внесение изменений в правила землепользования и застройки городского округа Похвистнево Самарской области	50 ✓	50 ✓	100				100
6	<b>Строительство социальной инфраструктуры:</b>							
6.1	- детский сад в микрорайоне «Южный» городского округа Похвистнево по адресу: ул. Косогорная, 28	215,977 ✓	215,977 ✓	100		проведены испытания электроустановок, комплекс эксплуатационных испытаний электрооборудования на 2КТПН-160-6/0,4 кВт., диагностика работоспособности высоковольтного оборудования и аппаратов		100

8	<b>Коммерческое строительство жилья:</b>							
8.1.	- ул. Кооперативная,128 б	69960 ✓	0	0	кв.м	2120	0	0
11	<b>Оценка технического состояния жилых домов, в т.ч.:</b>							
11.4	Разработка рекомендаций технических решений по устранению дефектов и повреждений строительных конструкций жилого дома, расположенного по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Октябрьская,4 с целью повышения их долговечности и эксплуатационной надёжности	97,94	97,94	100	шт.	1	1	100
11.5	Разработка проектно-сметной документации объекта: "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по адресу: ул. Октябрьская, д.4, д.5, д.9 в г.о. Похвистнево Самарской области"	1193,532	643,531	59,3	шт.	1	1	100
12.	<b>Поддержание конструкций существующего жилья в технически нормативном состоянии</b>							
12.5	Создание (передача) технической продукции (исследование каналов естественной вентиляции ул. Мира,12, ул. Ибряйкинская,17а)	100	98,521	98,5	шт.	1	1	100
12.6	Выполнение работ по проведению обследования строительных конструкций зданий с изготовлением технического заключения (дома № 60 по ул. Тельмана и дома № 2 ул. Пушкина)	30	30	100	шт.	2	2	100

12.7	Утепление фронтона жилого дома по адресу: Похвистнево, ул. Октябрьская,9	42,391	41,361	97,6	кв.м	6,8	6,8	100
12.8	Ремонт квартир, расположенных на 4-м и 5-м этажах пристроя 100 кв. жилого дома по ул. Кооперативная,148а	137,541	137,541	100	шт.	2	2	100
<b>13</b>	<b>Снос аварийных жилых домов</b>							
13.2	Демонтаж многоквартирных аварийных домов в г. Похвистнево	581,758	314,628	54,1	шт.	6	6	100
	<b>Итого, в том числе:</b>	<b>75153,169</b>	<b>4373,528</b>	<b>5,8</b>				
	Областной бюджет	2244,611	2244,611	100				
	Городской бюджет	2948,557	2128,917	72,2				
	Внебюджетные средства (предполагаемые)	69960,0	0	0				
	<b>Итого по программе:</b>			<b>K1=5,8</b>				<b>K3=90,9</b>

Уровень финансирования муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области» на 2013-2017 годы за 2015 год составил 5,8 % (K1) от объема, запланированного в программе. Уровень достижения индикаторов программы, приведенных в приложении №2 «Информация о достижении целевых индикаторов муниципальной программы» составил 111% (K2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2015 год, составила 90,9 % (K3).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2015 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$5,8 \% \times 0,2 + 111\% \times 0,5 + 90,9 \% \times 0,3 = 83,8 \%$  - эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной.

Приложение № 2  
к постановлению Администрации  
городского округа Похвистнево  
от 04.04.2016 № 497

**Информация о достижении целевых индикаторов муниципальной программы  
"Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе  
Похвистнево Самарской области " на 2013-2017 годы за 2015 год**

№ строки по программе	Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение целевого индикатора (показателя)		
			Плановое значение	Фактическое значение	Индекс достижения индикаторов
	Годовой объем ввода жилья:	тыс. кв. м	14,9	13,17	88,4
1	Коммерческое жилье:	тыс. кв. м			
1.1.	- ул. Кооперативная,128б		2,12	0	0
4	Многоэтажное жильё для переселения граждан из непригодного для проживания жилья:	тыс. кв. м	6,47	6.313	97.6
	-ул. Вокзальная,19	тыс. кв. м	1,2	1,136	
	-ул. Краснопутиловская,8а	тыс. кв. м	0,8	0,797	
	-ул. Полевая, 31	тыс. кв. м	0,96	0,564	
	-ул. Полевая,70	тыс. кв. м	0,96	0,983	
	- ул. Строителей,4	тыс. кв.м	0,75	0,899	
	- ул. Бережкова,49	тыс. кв.м	1,8	1,854	
	- ул. Ново – Полевая,91д	тыс. кв. м	0	0,081	
6	Индивидуальное жилищное строительство	тыс. кв. м	6,31	6,857	110
7	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в эксплуатацию за год	кв. м на человека	0,32	0,45	141
8	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м на человека	20,7	21,48	103,8
	<b>Итого по программе</b>				352,7
	$K2=(88,4+141+103,8)/3=111$				<b>K2=111</b>