



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Похвистнево
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2015 № 994

Об итогах реализации за 2014 год муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Похвистнево» до 2017 года, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 19.07.2013 № 994

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2014 год муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Похвистнево» до 2017 года, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 19.07.2013 № 994, Администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять к сведению итоги реализации за 2014 год муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Похвистнево» до 2017 года, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 19.07.2013 № 994 (приложения №№1,2).

Глава городского округа

В.М. Филипенко

Приложение №1
к постановлению Администрации
городского округа Похвистнево
от «07» 07 № 994

Информация об итогах реализации за 2014 год муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Похвистнево " до 2017 года, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево 19.07.2013 № 994

№	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования (К1)	ед.и зм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий (К3)
		План	Факт			План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2013-2014гг.):							
1.1	ул. Вокзальная, 2	18 607 980	18 607 980	100	кв.м	602,2	602,2	100
1.2	ул. Вокзальная, 3	8 361 540	8 361 540	100	кв.м	270,6	270,6	100
1.3	ул. Вокзальная, 21	2 753 190	2753190	100	кв.м	89,1	89,1	100
1.4	ул. Рабочая,75	3 927 390	3 927 390	100	кв.м	127,1	127,1	100
1.5	ул. Ново-Полевая, 85	11 402 100	11 402 100	100	кв.м	369	369	100
1.6	ул. Ново-Полевая, 85в	11 439 180	11 439 180	100	кв.м	370,2	370,2	100
1.7	ул. Ново-Полевая,91д	11 491 710	11 491 710	100	кв.м	371,9	371,9	100
1.8	ул. Первомайская,94	19 476 270	19 476 270	100	кв.м	630,3	630,3	100
1.9	ул. Свирская,10	5 317 890	5 317 890	100	кв.м	172,1	172,1	100

1.10	ул. Вокзальная, 5	2 595 600	2 595 600	100	КВ.М	84	84	100
1.11	ул. Вокзальная, 4	6 489 000	6 489 000	100	КВ.М	210	210	100
1.12	ул. Вокзальная,15	2 370 030	2 370 030	100	КВ.М	76,7	76,7	100
1.13	ул. Ново-Полевая,38	5 840 100	5 840 100	100	КВ.М	189	189	100
	Итого по этапу 2013-2014 гг.	110 071 980	110 071 980	100	КВ.М	3562,2	3562,2	100
2.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2014-2015гг.):							
2.1	ул. Вокзальная,13	4 536 168	4 536 168	100	КВ.М	140,7	140,7	100
2.2	ул. Вокзальная,10	8 324 368	1 479 816	17,8	КВ.М	258,2	45,9	17,8
2.3	ул. Кооперативная, 13	7 228 208	1 447 576	20	КВ.М	224,2	44,9	20
2.4	ул. Кооперативная, 15	7 128 264	2 498 600	35	КВ.М	221,1	77,5	35
2.5	ул. Кооперативная, 17	4 642 560	1 289 600	27,8	КВ.М	144	40	27,8
2.6	ул. Кооперативная,3	3 610 880	0	0	КВ.М	112	0	0
2.7	ул. Кооперативная,39	5 916 040	1 444 352	24,4	КВ.М	183,5	44,8	24,4
2.8	ул. Вокзальная, 9	4 532 944	0	0	КВ.М	140,6	0	0
2.9	ул. Вокзальная,14	9 285 120	4 645 784	50	КВ.М	288	144,1	50
2.10	ул. Краснопутиловская,3	12 341 472	0	0	КВ.М	382,8	0	0

2.11	ул. Краснопутиловская,5	12 518 792	0	0	кв.м	388,3	0	0
2.12	ул. Вокзальная,11	11 770 824	0	0	кв.м	365,1	0	0
2.13	ул. Газовиков,15а	15 378 480	3 481 920	22,6	кв.м	477	108	22,6
2.14	ул. Газовиков, 15б	15 839 512	0	0	кв.м	491,3	0	0
2.15	ул. Кооперативная,55	22 442 264	0	0	кв.м	696,1	0	0
2.16	ул. Кооперативная,57	18 283 304	0	0	кв.м	567,1	0	0
2.17	ул. Кооперативная,61	26 539 968	0	0	кв.м	823,2	0	0
2.18	ул. Кооперативная,122	3 046 680	3 046 680	100	кв.м	94,5	94,5	100
	Итого по этапу 2014-2015 гг.	193 365 848	23 870 496*	12,3	кв.м	5997,7	740,4	12,3*

*В соответствии с муниципальной адресной программой дата завершения реализации мероприятий этапа 2014-2015 гг. установлена до 31.12 2015 г. На основании этого, переселение граждан в 2014 году в рамках этапа 2014-2015 гг., выполнено сверх запланированного в мероприятиях программы.

Уровень финансирования муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Похвистнево Самарской области» до 2017 года составил 100% (К1) от объема, запланированного в программе. Уровень достижения индикаторов, приведенных в приложение №2 «Информация о достижении целевых индикаторов муниципальной программы составил 117,7% (К2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2014 год, составила 100% (К3).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2014 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$100\% \times 0,2 + 117,7\% \times 0,5 + 100\% \times 0,3 = 108,9\%$ - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме.

**Информация о достижении целевых индикаторов муниципальной адресной программы
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа
Похвистнево Самарской области " до 2017 года за 2014 год**

№ п/п	Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение целевого индикатора (показателя)		
			Плановое значение	Фактическое значение	Индекс достиже ния индика торов
1	Общая площадь аварийных многоквартирных домов, расселённых в рамках выполнения программы	кв.м	3562,2	4302,6	120,8
2	Число переселённых жителей в результате выполнения программы	человек	224	255	113,8
3	Доля жителей, переселённых в рамках выполнения программы по переселению граждан, от общего числа жителей, зарегистрированных	проценти в	20,8	23,7	113,9
4	Количество признанных аварийными многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения программы по переселению граждан	единиц	12	14	116,7
5	Количество расселённых помещений	единиц	94	116	123,4
Итого по программе					588,6
$K2=(120,8+113,8+113,9+116,7+123,4)/5= 117,7$					K2=117,7